

Großterminplan Neubau Fuß- und Radwegbrücke bei Ma-km 244

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Bemerkung	2010				2011				2012				2013				2014
						Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Abschluss der Vorplanung	0 Tage	Fr 26.02.10	Fr 26.02.10			◆ 26.02.															
2	Diskussion	1,5 Monate	Fr 26.02.10	Di 13.04.10			▬															
3	Standorteinigung	0 Tage	Di 13.04.10	Di 13.04.10			◆ 13.04.															
4	weitere Planung	588 Tage	Mi 14.04.10	Fr 13.07.12			▬															
5	Erstellung Ingenieurvertrag+Vergabev.	6 Monate	Mi 14.04.10	Do 14.10.10			▬															
6	Auftragserteilung	0 Tage	Do 14.10.10	Do 14.10.10				◆ 14.10.														
7	Entwurfsplanung	4 Monate	Fr 15.10.10	Di 15.02.11			▬															
8	Genehmigungsplanung	3 Monate	Mi 16.02.11	Mi 18.05.11			▬															
9	Ausführungsplanung	4 Monate	Mi 14.03.12	Fr 13.07.12	(alternativ nach Zuschlag Bau)																	
10	statisch-konstruktive Prüfung	3 Monate	Fr 13.04.12	Fr 13.07.12																		
11	Erlangung Baurecht	264 Tage	Do 19.05.11	Di 22.05.12			▬															
12	Planfeststellungsverfahren	12 Monate	Do 19.05.11	Di 22.05.12	(Ann.:durchGemeinde;ohne UVU)																	
13	Planfeststellungsbeschluss	0 Tage	Di 22.05.12	Di 22.05.12																		
14	Bauleistung - Vergabe	154 Tage	Di 15.05.12	Fr 14.12.12			▬															
15	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	3 Monate	Di 15.05.12	Di 14.08.12			▬															
16	Vergabeverfahren Bau	4 Monate	Mi 15.08.12	Fr 14.12.12			▬															
17	Zuschlagserteilung Bauleistung	0 Tage	Fr 14.12.12	Fr 14.12.12																		
18	Bau	264 Tage	Mo 17.12.12	Do 19.12.13			▬															
19	Bauausführung	12 Monate	Mo 17.12.12	Do 19.12.13			▬															
20	Fertigstellung	0 Tage	Do 19.12.13	Do 19.12.13																		◆ 19.12.

Projekt: ProjektablaufVP-Bauende-03
Datum: Mo 11.01.10

Vorgang In Arbeit Sammelvorgang Externe Vorgänge Stichtag
 Unterbrechung Meilenstein Projektsammelvorgang Externer Meilenstein